

Dla mieszkańca

Opublikowano: piątek, 07, lipiec 2017 13:09

Odsłony: 47105

Dobiegają końca prace przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Starachowicach. W zaplanowanym na ten rok, pierwszym etapie inwestycji powstaje 6 sektorów w nich 1178 grobów oraz 420 miejsc na urny w kolumbarium. Wykonawcą prac jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic.

- Na realizację inwestycji Gmina Starachowice wydzierżawiła od Lasów Państwowych działkę o powierzchni 2,8 hektara. Pierwszy etap prac obejmuje realizację inwestycji na powierzchni około 50 procent dzierżawionego terenu. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek, który wspólnie z radnym Zygmuntem Andrejasem wizytował inwestycję. - Rozbudowa nawiązuje do obecnego układu cmentarza, podział na sektory pochówkowe zostaje utrzymany. Prace przebiegają sprawnie, firma pracuje zgodnie z harmonogramem.



Zakończono roboty przygotowawcze i ziemne, polegające na wykarczowaniu i wywiezieniu karpiny oraz wycinkę pojedynczych drzew i niwelację terenu. Prace te prowadzone były pod nadzorem przyrodniczym. Wykonano wodociąg letni, jak

Dla mieszkańca

Opublikowano: piątek, 07, lipiec 2017 13:09

Odsłony: 47105

informuje kierownik budowy Adam Węgrzecki, instalację podziemną oświetlenia, ustawiono słupy na których zamontowane zostaną lampy. Na zaawansowanym etapie są roboty drogowe, dobiega końca budowa bocznych alejek z kostki brukowej, do realizacji pozostało wykonanie nawierzchni asfaltowo- betonowej na głównych alejkach.



- Pozytywnie zaskoczyła mnie dokładność i dbałość o szczegóły w realizacji tej inwestycji – mówi radny Zygmunt Andrejas. - Świadczy to o tym, że wykonawca dba aby inwestycja została należycie wykonana. Uważam, że zasadne jest wykonanie jeszcze miejsc postojowych przed ogrodzeniem cmentarza. Miejsc parkingowych zawsze brakuje, a 1 listopada to już jest naprawdę problem z zaparkowaniem auta.

Dla mieszkańca

Opublikowano: piątek, 07, lipiec 2017 13:09
Odśłony: 47105



W końcowej fazie jest budowa ogrodzenia od strony ul. Radomskiej. Obecnie trwa budowa kolumbarium.

- Kolumbarium będzie utrzymane w tonacji kolorystyczne, białej, czarnej i ceglanej. Jest to około 20 ścian pamięci w których będzie po 21 miejsc pochówku. - informuje kierownik Adam Węgrzecki. - Trwa realizacja prac ogrodniczych, posadzona została większość zaprojektowanej zieleni. Drzewa, które sadzimy to lipy, które mają około 12 lat, dęby 10- letnie dęby oraz 4 - letnie szmaragdy. Prace przy realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia potrwać do końca sierpnia.

Dla mieszkańca

Opublikowano: piątek, 07, lipiec 2017 13:09

Odstony: 47105

